Støyplan

PROSJEKT: Vadmyra BRL H-03 venstre heis

Plan utført: 07.02.2022

STØYNIVÅ
Mye støy forventes
Noe støy forventes
Lite støy forventes

AKTIVITET	UKE 10	UKE 11	UKE 12	UKE 13	UKE 14	UKE 15	UKE 16	UKE 17	UKE 18	UKE 19	UKE 20	UKE 21	UKE 22	UKE 23	UKE 24	UKE 25
	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F
Demontering eksisterende heis. (Dørene fjernes senere i prosessen)																
Betongsaging																
Innheising av maskin samt fjerning av gamle maskin																
Montering av heis stolramme, fangapparat																
Montering av føringer																
Montering av motvekt																
Montering av elektrisk for motor, igangkjøring motor og montasje av Wire																
Demontering av eks. sjaktdører og montasje av nye dører																
Elektriske arbeider i sjakt																
Elektriske arbeider på kabin, montasje innerdør, kobling av styreskap																
Montasje av døromramming (midlertidig)																
Igangkjøring, testing og overlevering																